



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบอบงบประมาณ โทร...๐-๒๒๕๔ ๓๐๐๐ ต่อ ๕๖๐๔)...

ที่.....กท.๑๙๐๒/๑๕๖.....วันที่.....๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง.....ขอให้ตรวจสอบโครงการต่อเนื่องที่ต้องขยายระยะเวลาดำเนินการ.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการเขต

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครได้สรุปโครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่าครบถ้วนหรือไม่ส่งสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร. ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๐๒๑๕-๗/

(นายธนกร ไชยศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

โครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เลขที่หนังสือ	โครงการ	วงเงินโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		เหตุผลความจำเป็น / ปัญหาอุปสรรค
					ปี 2563	ปี 2564	เดิม	ใหม่	
1	สำนักการจราจร และขนส่ง	ที่ กท 1605/1792 ลว. 22 ต.ค. 63	1. โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร	130,000,000	30,000,000		3 ปี (2563-2565)	5 ปี (2563-2567)	คาดว่าโครงการเดินเรือฯ จะเริ่มให้บริการได้ในเดือน ก.ค. 64 และสิ้นสุดเดือน ม.ค. 67 เนื่องจาก - การจัดซื้อเรือไฟฟ้า จำนวน 12 ลำ ได้รับงบประมาณ ปี 2562 ลงนามสัญญา 27 ต.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ค. 64 - การก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย 8 ท่า ได้รับงบประมาณ ปี 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดลงนามสัญญา ม.ค. 64 แล้วเสร็จ ก.ค. 64
		ที่ กท 1604/53 ลว. 19 ม.ค. 64	1. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ 1	169,595,000		28,000,000	2 ปี (2564-2565)	3 ปี (2564-2566)	อยู่ระหว่างคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนงานภูมิทัศน์ (Hardscape) และอาคารสนับสนุนอื่น ๆ ในการออกแบบผังแม่บทโครงการ
			2. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง) ระยะที่ 2	18,642,000		1,000,000	2 ปี (2564-2565)	3 ปี (2564-2566)	
		ที่ กท 1605/98 ลว. 25 ม.ค. 64	1. โครงการจัดหาและบริหารจัดการเดินรถสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	136,454,425		42,885,680	3 ปี (2564-2566)	4 ปี (2564-2567)	ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อจัดจ้าง
		ที่ กท 1605/99 ลว. 28 ม.ค. 64	1. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทาง ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง	25,559,000		13,277,285	2 ปี (2564-2565)	3 ปี (2564-2566)	ทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) เห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเห็นชอบยืนยันราคากลาง
	2. โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทาง ดินแดง - BTS สนามเป้า	28,629,000		14,593,000	2 ปี (2564-2565)	3 ปี (2564-2566)			

โครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เลขที่หนังสือ	โครงการ	วงเงินโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		เหตุผลความจำเป็น / ปัญหาอุปสรรค
					ปี 2563	ปี 2564	เดิม	ใหม่	
2	สำนักงานแพทย์	ที่ กท 0601/253 ลว. 8 ม.ค. 64	โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง	75,000,000		1,000,000	2 ปี (2564-2565)	3 ปี (2564-2566)	ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คาดแล้วเสร็จ ม.ค. 64
3	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช	ที่ นมร. 0202/0099 ลว. 22 ม.ค. 64	โครงการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลบางบอน	67,400,000	1,000,000	10,000,000	3 ปี (2563-2565)	4 ปี (2563-2566)	ติดปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่ คาดส่งมอบพื้นที่ได้ ก.ค. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างยกเลิกประกวดราคาครั้งที่ 2 และดำเนินการครั้งที่ 3 คาดก่อนนี้ มี.ค. 64
4	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	ที่ กท 0501/132 ลว. 21 ม.ค. 64	1. โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล	47,000,000	28,200,000	18,800,000	2 ปี (2563-2564)	3 ปี (2563-2565)	เนื่องจากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) มีปัจจัยหลายอย่างไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564
			2. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ	40,100,000	16,040,000	24,060,000	2 ปี (2563-2564)	3 ปี (2563-2565)	
		ที่ กท 0501/305 ลว. 17 ก.พ. 64	1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่	87,200,000			4 ปี (2562-2565)	5 ปี (2562-2566)	เนื่องจากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) มีปัจจัยหลายอย่างไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565
			2. โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)	83,237,500			4 ปี (2562-2565)	5 ปี (2562-2566)	
5	สำนักสิ่งแวดล้อม	ที่ กท 1101/296 ลว. 25 ม.ค. 64	1. โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย	98,550,000	1,000,000		6 ปี (2563-2568)	8 ปี (2563-2570)	ได้รับอนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว (วงเงินจ้าง 68,977,700 บาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา คาดก่อนนี้ผูกพัน เม.ย. 64 (สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ย. 64)
			2. โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินี	134,600,000	1,000,000		3 ปี (2563-2565)	4 ปี (2563-2566)	สวนลุมพินีจะมีอายุครบ 100 ปี ในปี 2568 จึงมีโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงสวนลุมพินี ในวาระครบรอบ 100 ปี ซึ่งการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ภายในสวนลุมพินีมีความสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบปรับปรุงสวนลุมพินีทั้งหมดในโครงการฯ ดังกล่าว จึงได้รวมเนื้องานไว้ในขอบเขตของงาน และกำหนดให้ผู้ออกแบบส่งรายละเอียดรูปแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคฯ ภายใน เม.ย. 64 เพื่อดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างได้ทันภายใน ก.ย. 64

โครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ร/	หน่วยงาน	เลขที่หนังสือ	โครงการ	วงเงินโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		เหตุผลความจำเป็น / ปัญหาอุปสรรค
					ปี 2563	ปี 2564	เดิม	ใหม่	
6	สำนักการโยธา	ที่ กท 0901/302 สว. 27 ม.ค. 64	1. โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง	1,670,000,000		300,000,000	5 ปี (2562-2566)	6 ปี (2562-2567)	กรมบัญชีกลางแจ้งผลการอุทธรณ์แล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
			2. โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่	750,000,000		50,000,000	5 ปี (2562-2566)	6 ปี (2562-2567)	สำนักการคลังมีหนังสือให้สำนักการโยธาตรวจสอบและยืนยันผลการพิจารณาผลการประกวดราคา อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจ้าง
			3. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่	610,700,000		63,000,000	5 ปี (2562-2566)	6 ปี (2562-2567)	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
			4. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารวมทางขึ้น - ลง	1,350,000,000		9,450,000	4 ปี (2563-2566)	5 ปี (2563-2567)	กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดำเนินการ e-Bidding เมื่อ 12 พ.ค. 63 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำราคากลาง
			5. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2	35,000,000	245,000		4 ปี (2563-2566)	5 ปี (2563-2567)	อยู่ระหว่างเตรียมยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน กรณีกิจการร่วมค้า
			6. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	640,000,000	1,000,000	63,000,000	12 ปี (2555-2566)	13 ปี (2555-2567)	คาดว่าจะขายแบบ 26 ม.ค. 64
			7. โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1	685,300,000	1,000,000	1,000,000	4 ปี (2563-2566)	5 ปี (2563-2567)	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื่องจาก
			8. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน	81,015,000	1,000,000	1,000,000	3 ปี (2563-256)	4 ปี (2563-2566)	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
			9. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39	79,250,000	1,000,000	1,000,000	4 ปี (2562-2565)	5 ปี (2562-2566)	อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง
			10. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง	136,700,000	1,000,000	1,000,000	4 ปี (2562-2565)	5 ปี (2562-2566)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

โครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เลขที่หนังสือ	โครงการ	วงเงินโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		เหตุผลความจำเป็น / ปัญหาอุปสรรค
					ปี 2563	ปี 2564	เดิม	ใหม่	
6	สำนักการโยธา (ต่อ)		11. โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางบอน	2,265,822,500	1,000,000		5 ปี (2563-2567)	6 ปี (2563-2568)	อยู่ระหว่างตรวจสอบรูปแบบรายการ และประมาณราคา
			12. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถใต้ดินและการก่อสร้างถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน พื้นที่เขตพระราชฐาน 901 แลนด์ (นางเลิ้ง)	1,965,000,000	388,500,000		3 ปี (2563-2565)	4 ปี (2563-2566)	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
			13. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง	980,000,000	9,800,000		3 ปี (2564-2566)	4 ปี (2564-2567)	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานก่อสร้างฯ เมื่อ 4 ม.ค. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำราคากลาง
			14. โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ	66,200,000	1,000,000		3 ปี (2563-2565)	4 ปี (2563-2566)	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโอนเมื่อ 12 ม.ค. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูปรายการ
7	สำนักการระบายน้ำ	ที่ กท 1001/253 ลว. 28 ม.ค. 64	1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณคลองลาดพร้าว 130 - งบ กทม. 850,000,000 บาท - งบอุดหนุน 850,000,000 บาท	1,701,000,000	1,000,000	9,505,640	4 ปี (2563-2566)	5 ปี (2563-2567)	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนและขายแบบ คาดลงนามสัญญา เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา ม.ค. 67
			2. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณคลองลาดพร้าว 130 - งบ กทม. 25,000,000 บาท - งบอุดหนุน 25,000,000 บาท	50,000,000	1,000,000	1,117,400	6 ปี (2563-2568)	7 ปี (2563-2569)	อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คาดลงนามสัญญา เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา ม.ค. 69

โครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เลขที่หนังสือ	โครงการ	วงเงินโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		เหตุผลความจำเป็น / ปัญหาอุปสรรค
					ปี 2563	ปี 2564	เดิม	ใหม่	
7	สำนักการระบายน้ำ (ต่อ)		3. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา - งบ กทม. 2,880,000,000 บาท - งบอุดหนุน 6,720,000,000 บาท	9,600,000,000	1,000,000	5,760,000	6 ปี (2563-2568)	7 ปี (2563-2569)	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนและขายแบบ คาดลงนามสัญญา เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา มี.ค. 69
			4. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา - งบ กทม. 60,000,000 บาท - งบอุดหนุน 140,000,000 บาท	200,000,000	1,000,000	480,000	8 ปี (2563-2570)	9 ปี (2563-2571)	อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คาดลงนามสัญญา เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา มี.ค. 71
			5. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย	341,000,000		50,000,000	3 ปี (2563-2565)	4 ปี (2563-2566)	อยู่ระหว่างให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบรายละเอียดงานระบบไฟฟ้าในข้อกำหนดเฉพาะงาน คาดลงนามสัญญา พ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา ส.ค. 65
			6. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คานาลถึงถนนสรงประชา - งบ กทม. 337,500,000 บาท - งบอุดหนุน 337,500,000 บาท	675,000,000		6,750,000	2 ปี (2564-2565)	3 ปี (2564-2566)	อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง คาดลงนามสัญญา เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา ต.ค. 65
			7. โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี	315,000,000	6,000,000		4 ปี (2562-2565)	5 ปี (2562-2566)	ยกเลิกประกวดราคา เมื่อ 2 ต.ค. 63 ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ครั้งที่ 2
			8. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง - งบ กทม. 800,000,000 บาท - งบอุดหนุน 800,000,000 บาท	1,600,000,000	1,000,000	56,500,000	6 ปี (2561-2566)	7 ปี (2561-2567)	การประกวดราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 2

โครงการที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เลขที่หนังสือ	โครงการ	วงเงินโครงการ	งบประมาณ		ระยะเวลา		เหตุผลความจำเป็น / ปัญหาอุปสรรค
					ปี 2563	ปี 2564	เดิม	ใหม่	
7	สำนักการระบายน้ำ (ต่อ)		9. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง - งบ กทม. 271,000,000 บาท - งบอุดหนุน 271,000,000 บาท	542,000,000	1,000,000	80,000,000	5 ปี (2561-2565)	6 ปี (2561-2566)	การประกวดราคาครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 2
			10. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)	2,974,300,000	1,000,000		4 ปี (2563-2566)	5 ปี (2563-2567)	เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน จึงต้องขอขยายระยะเวลาออกไปถึงปี 2567
			11. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	2,378,400,000	1,000,000		4 ปี (2563-2566)	5 ปี (2563-2567)	เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน จึงต้องขอขยายระยะเวลาออกไปถึงปี 2567
8	สำนักการศึกษา	ที่ กท 0803/861 ลว. 9 ก.พ. 64	1. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)	62,000,000	24,820,000		3 ปี (2563-2565)	4 ปี (2563-2566)	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2 ราย ส่งแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐให้กรมบัญชีกลางเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณา
			2. โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงธน	59,000,000	20,060,000		3 ปี (2563-2565)	4 ปี (2563-2566)	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 3
9	สำนักอนามัย	ที่ กท 0701/971 ลว. 15 ก.พ. 64	1. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นสูง สาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์	295,800,000	12,330,000	29,580,000	4 ปี (2562-2565)	5 ปี (2562-2566)	อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง คาดดำเนินโครงการเสร็จสิ้นในปี 2566
			2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่)	106,900,000	1,000,000	10,690,000	4 ปี (2562-2565)	5 ปี (2562-2566)	อยู่ระหว่างสำนักการโยธาปรับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง