



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน (ส่วนตรวจสอบภายใน ๑ โทร.๐ ๒๒๒๔ ๓๐๖๑ หรือโทร.๑๓๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๐๔๖๕)

ที่ กท ๐๔๐๗/ ๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ กท ๐๔๐๗/๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้าง มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ

(นางสาววิจิตรพร สุจินต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร (สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๖๑ หรือโทร. ๑๓๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๐๔๖๕)

ที่ กท ๐๔๐๗/ ๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต

ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างของหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบประเด็นข้อตรวจพบเกี่ยวกับข้อกำหนดแนบท้ายสัญญา อาจจะขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการก่อสร้างในอนาคตได้ จึงได้หารือสำนักการคลัง และสำนักการคลังได้มีหนังสือ ที่ กท ๑๓๐๕/๗๓๔๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตอบข้อหารือ รวมทั้งพบประเด็นข้อตรวจพบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ที่มีสาเหตุจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างของหน่วยงาน จึงให้ทุกหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดประเด็นข้อผิดพลาดขึ้นอีก ดังต่อไปนี้

๑. ในกรณีโครงการก่อสร้าง จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ถึงแม้ว่าข้อกำหนดแนบท้ายสัญญาจะกำหนดไว้ว่า “รายการก่อสร้างนี้ หากมีรายการหนึ่งรายการใดที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบและรายการ ให้ผู้รับจ้างรายงานผู้ควบคุมงานแจ้งผู้กำหนดรายการทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขและให้ถือตามคำวินิจฉัยของผู้กำหนดรายการเป็นที่สิ้นสุด” และ “รูปแบบและรายการที่กำหนดไว้ เป็นเพียงแนวทางการปฏิบัติงานเท่านั้น อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสถานที่จริงและได้ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ ซึ่งการออกแบบที่สร้างจริงนี้ จะต้องมีปริมาณงานรวมเท่ากันหรือมากกว่ารูปแบบรายการเดิม โดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม-ลดเนื้องาน ตามรายการในสัญญาแต่อย่างใด” เป็นการกำหนดให้ผู้ควบคุมงานทำหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยในกรณีแบบรูปและรายการละเอียดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค รวมถึงไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หน้างานจริง อันมีลักษณะเป็นการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด เพื่อไม่ให้ผู้รับจ้างมีข้อโต้แย้งไม่ทำงานนั้นต่อหรือเป็นเหตุในการเลิกสัญญา โดยอ้างว่างานดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม แต่เมื่อได้ข้อสรุปประการใดแล้ว ย่อมอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะต้องพิจารณาแก้ไขสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของกรุงเทพมหานครต่อไปและผู้ควบคุมงานสามารถพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารสัญญา แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดที่ส่งผลกระทบต่อเพิ่ม-ลดเนื้องาน การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวยังคงต้องมีการขออนุมัติและเห็นชอบให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท ๑๓๐๕/๗๓๔๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ตอบข้อหารือประเด็นการตรวจพบของสำนักงานตรวจสอบภายใน กรณีข้อกำหนดแนบท้ายสัญญาอาจจะขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. สำรวจพื้นที่ให้ชัดเจนแน่นอน ก่อนการกำหนดปริมาณงานและรูปแบบงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการกำหนดปริมาณงานที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหาย อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย ตามสมควรแก่กรณี ตามหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๕/๑๑๘๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๓. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยต้องระมัดระวัง ดังนี้

๓.๑ ผู้ควบคุมงานต้องบันทึกรายละเอียดในรายงานผลการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และตรงตามสภาพงานจริงเป็นรายวัน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง อย่างเคร่งครัด

๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจรับพัสดุให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง และจะถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วน เมื่อเนื้องานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ในกรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกรณีเนื้องานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างในสัญญาและกรณี ตรวจรับพัสดุ ทั้งที่ผู้รับจ้างยังส่งมอบงานไม่ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร



สำนักงานตรวจสอบภายใน
รับที่ ๖๖๕ เวลา ๑๖.๓๕
วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ส่วนตรวจสอบภายใน
รับที่ ๓๖๕ เวลา
วันที่ พ.ย. ๒๕๖๓

รับที่ ๖๖๕
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๑.๓๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๘๓ หรือโทร. ๑๖๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๓๖)
ที่ กท ๑๓๐๕/๗๓๔๘ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ตอบข้อหารือประเด็นการตรวจพบของสำนักงานตรวจสอบภายใน กรณีข้อกำหนดแนบท้ายสัญญา อาจจะขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๔๐๗/๗๘๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชินทร์ ศิริภาค รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน ปลัดกรุงเทพมหานคร) ได้ขอหารือสำนักการคลังเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบ กรณีข้อกำหนดแนบท้ายสัญญา อาจจะขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุง

ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าข้อกำหนดแนบท้ายสัญญาอาจขัดแย้งกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้สำนักการคลังพิจารณาประเด็นเรื่องข้อกำหนดแนบท้ายสัญญาของหน่วยงานเปรียบเทียบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในส่วนของหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าขัดแย้งกันหรือไม่ อย่างไร โดยขอให้ดำเนินการและรายงานผลสรุปให้ทราบ ภายใน ๑๕ วัน

ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดว่า

“ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๖)

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี”

“ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำวันจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา...”

ข้อเท็จจริง

๑. สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบสัญญาจ้างเหมา ที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยภาคผนวก ๒ รายการเลขที่ สก๖/๑๑/๒๕๖๐ ข้อกำหนดมาตรฐาน กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ ๒ การก่อสร้างนี้หากมีรายการหนึ่งรายการใดที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบ และรายการ ให้ผู้รับจ้างรายงานผู้ควบคุมงานแจ้งผู้กำหนดรายการทราบเพื่อพิจารณาแก้ไขและให้ถือตาม คำวินิจฉัยของผู้กำหนดรายการเป็นที่สิ้นสุด”

“ข้อ ๖...

“ข้อ ๒ รูปแบบและรายการที่กำหนดไว้เป็นเพียงแนวทางการปฏิบัติงานเท่านั้น อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสถานที่จริงและได้ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ ซึ่งการออกแบบที่สร้างจริงนี้จะต้องมีปริมาณงานรวมเท่ากันหรือมากกว่ารูปแบบรายการเดิม โดยผู้ควบคุมงาน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบและไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม-ลดเนื้อหา ตามรายการในสัญญาแต่อย่างใด”

๒. ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความที่กำหนดให้การพิจารณาแก้ไขของผู้กำหนดแบบรายการที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ อาจไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๒.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดทุกวัน ให้เป็นไปตามสัญญา แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ แม้ว่าจะให้ผู้ควบคุมงานส่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง แต่ก็ยังต้องเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา โดยไม่ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

เมื่อผู้ควบคุมงานไม่มีอำนาจให้การเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง จึงส่งผลให้ข้อความ “การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสถานที่จริง และได้ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ ซึ่งการออกแบบที่สร้างจริงนี้จะต้องมีปริมาณงานรวมเท่ากันหรือมากกว่ารูปแบบรายการเดิม โดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม-ลดเนื้อหา ตามรายการในสัญญาแต่อย่างใด” อาจไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้างต้น

๓.๒ หากผลงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี ซึ่งไม่ได้กำหนดให้ผู้กำหนดรายการเป็นผู้พิจารณาแก้ไขและวินิจฉัย

ดังนั้น ข้อกำหนดในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา อาจจะขัดแย้งกับกฎหมาย โดยกำหนดให้ผู้ควบคุมงานและผู้กำหนดรายการทำหน้าที่เกินกว่ากฎหมายให้อำนาจไว้

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังพิจารณาแล้วมีเห็น ดังนี้

๑. การตีความสัญญาตามหลักการของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๖๘ กำหนดให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปรกติประเพณี ประกอบกับ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดแบบสัญญางานจ้างก่อสร้าง ข้อ ๑๔ กรณีแบบรูปและรายการละเอียดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ และข้อ ๑๕ ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ เมื่อสัญญาจ้างเหมา

มีลักษณะเป็นงานปรับปรุงอาคาร: อาคารกิจกรรม ระบบไฟฟ้า และงานครุภัณฑ์ภายในอาคาร หากว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามสภาพหน้างานจริง อาจพบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการกำหนดแบบรูปและ รายการละเอียดที่มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หน้างานจริง การกำหนดเงื่อนไขของ สัญญา จึงเป็นไปเพื่อป้องกันปัญหาข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น การที่ข้อกำหนดเฉพาะงาน

แนบท้าย...

แนบท้ายสัญญาฯ ให้มีผู้ควบคุมงานเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยในกรณีแบบรูปและรายการละเอียด ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค รวมถึงไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ หน่วยงานจริง อันมีลักษณะเป็นการพิจารณาวินิจฉัยในเบื้องต้นตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานเท่านั้น และเป็นการกำหนดเพื่อให้สิทธิผู้ว่าจ้างในการวินิจฉัยชี้ขาด เพื่อไม่ให้ผู้รับจ้างมีข้อโต้แย้งไม่ทำงานนั้นต่อหรือเป็นเหตุในการเลิกสัญญา โดยอ้างว่างานดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม แต่เมื่อได้ข้อสรุปประการใดแล้ว ย่อมอยู่ในดุลพินิจของ ผู้มีอำนาจที่จะต้องพิจารณาแก้ไขสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของกรุงเทพมหานครต่อไป

๒. สัญญาจ้างเหมาปรับปรุง

การกำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงิน


โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการมีความคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นความบกพร่อง ของกรุงเทพมหานคร การให้ผู้ควบคุมงานซึ่งมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา พิจารณาเห็นชอบ โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม-ลดเนื่องงานตามรายการในสัญญานั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและได้ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่และต้องมีปริมาณงานรวมเท่ากัน หรือมากกว่ารูปแบรายการเดิม ดังนั้น จึงเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้รับจ้างจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งเนื่องงานตามสัญญา ดังกล่าวได้ และไม่อาจอ้างเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญา หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ผู้รับจ้าง ต้องทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในสัญญาหรือมีเนื้องานที่เพิ่มขึ้นหรือตัดทอนลง หน่วยงานผู้บริหารสัญญา ก็สามารถตกลงกับผู้รับจ้างเพื่อจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดยอาศัยค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา เป็นฐานในการคำนวณหรือจะตกลงกันใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร และเพื่อความเป็นธรรมกับผู้รับจ้างได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การกำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมงานในการพิจารณาและวินิจฉัยปัญหา ที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารสัญญา การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวยังคงต้องมีการขออนุมัติหรือเห็นชอบให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบกำหนด จึงไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบความเห็นของสำนักการคลัง

เรียน ผอ. สคน.

เพื่อทราบความเห็นของ สคน. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชวินทร์ ศิรินาค)


รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผอ. ส่วนตรวจสอบภายใน

ทราบ/พิจารณา/ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวทัศนีย์ สุขกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓



(นายปิยะ พุดคล่อง)

รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง


ส่วนตรวจสอบภายใน ๓

รับทราบ/ตรวจสอบ... ๒๓/๕/๖๓

รับทราบ

พิจารณา

ดำเนินการ



(นายต่อศักดิ์ แชนสูงเนิน)

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน ๓

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร